

<b>Część opisowa informacji o przebiegu wykonania wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2020 roku</b>
---

<b>Wydatki</b>	<b>19 170 581,87 zł</b>
<b>Wydatki gminy</b>	<b>1 973 434,48 zł</b>
<b>Wydatki na zadania własne gminy</b>	<b>1 862 533,70 zł</b>

<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b><i>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</i></b>	<b><i>0,00 zł</i></b>
--	-----------------------

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

<b>Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>18 178,10 zł</b>
---	---------------------

<b><i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i></b>	<b><i>0,00 zł</i></b>
---	-----------------------

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

<b>Budowa i przebudowa ul. Generała Stanisława Maczka w Chełmie</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy jezdni i chodników oraz wykonanie zatoki nawrotowej i postojowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

<b>Budowa ul. Mazurskiej w Chełmie</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania budowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

<b>Budowa ul. Młynarskiej w Chełmie</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania jezdni i chodników. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa ul. Narcyzowej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania jezdni łączącej ulicę Narcyzową. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa ul. Polnej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania nawierzchni jezdni. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa ul. Wandy Orlińskiej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zawarto umowę z EKKOM Sp. z o.o. w Krakowie na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi wraz z oświetleniem. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa ul. Żabiej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie budowy nie wykonanego odcinka ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Bolesława Prusa w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Cisowej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Generała Władysława Andersa w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy jezdni i chodników. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Hugo Kołłątaja w Chełmie** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem

uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Jana Matejki w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Józefa Bema w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Kasztanowej w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Kazimierza Jańczykowskiego w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Letniej i Jesiennej w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Malinowej w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Marii Curie Skłodowskiej w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Niecałej w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Oskara Kolberga w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Zachodniej i Szarych Szeregów w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano zaprojektowanie i wykonanie przebudowy jezdni i chodników. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ulicy Stanisława Staszica w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa ul. Krańcowej w Chełmie** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego – Bazylany w Chełmie** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

***Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne*** **0,00 zł**

---

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Budowa ul. Lwowska B w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich niezbędnych do podjęcia uzgodnień z Chełmską Spółdzielnią Mieszkaniową dotyczących wspólnej realizacji zadania w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i zatoki parkingowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa ulicy Legionów Polskich w Chełmie** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa drogi ul. Żołnierzy I AWP 41A, 41B i 41C – dalsza część do skrzyżowania z ul. Lwowską w Chełmie** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień dotyczących zaprojektowania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Nowy Świat w Chełmie** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień dotyczących zaprojektowania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. I Pułku Szwoleżerów 23A** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie chodnika osiedlowego o pow. 225 m<sup>2</sup>, na odcinku od ul. Śląskiej do bloku nr 19A, czyli od początku bloku 23A (na odcinku działek 118/39 i 118/48). Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Budowa ulicy KDL-3** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** 18 178,10 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Budowa masztu flagowego na rondzie u zbiegu ulic: Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Wojsławickiej w Chełmie** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano budowę masztu flagowego na rondzie u zbiegu ulic: Aleja Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego i Wojsławickiej w Chełmie. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** 18 178,10 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu  
w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Transport niskoemisyjny** **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>450 000,00 zł</b>
--	----------------------

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **450 000,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej  
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,  
położonej w Chełmie przy ulicy Lubelskiej 105** **450 000,00 zł**

W ramach zadania nabyto do zasobów miasta Chełm prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chełmie przy ul. Lubelskiej 105, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków w obrębie 14 numerem działki 365 o powierzchni 3 796 m<sup>2</sup> wraz z prawem własności budynków znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących od gruntu odrębny przedmiot własności, przeznaczonej zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną.

**Wykup gruntów przeznaczonych pod drogi** **0,00 zł**

W ramach zadania przeprowadzono procedurę podziału geodezyjnego działek celem wydzielenia nieruchomości przeznaczonych pod drogi oraz przeprowadzono uzgodnienia w sprawie nabycia nieruchomości pod drogi. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

<b>Dział 720 – Informatyka</b>	<b>0,00 zł</b>
--------------------------------	----------------

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług  
publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm** **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Lubelskiej 65**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Zakup drona**

**0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano zakup drona, który może w sposób bardzo efektywny przyczynić się do poprawy stanu powietrza w mieście Chełm, poprzez identyfikowanie posesji na których może dochodzić do spalania materiałów niedozwolonych w kotłach c.o., a także działania prewencyjne. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>0,00 zł</b>
--------------------------------------	----------------

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Rezerwa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych**

**0,00 zł**

Rozdysponowanie rezerwy majątkowej następuje w przypadku pojawiających się w trakcie roku potrzeb.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>211 758,18 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **0,00 zł**

## **1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

### **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole**

#### **Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie**

**0,00 zł**

W ramach zadania została zawarta umowa z Supreme Sport Sp. z o.o. w Warszawie na wykonanie robót budowlanych. W trakcie wykonania robót rozbiórkowych polegających na usunięciu asfaltowej warstwy nawierzchni boiska stwierdzono, że na części boiska nie występuje podbudowa z kruszywa kamiennego o gr. 240 mm, o której mowa w dokumentacji projektowej. W związku z tym został zawarty aneks nr 1 w dniu 30 czerwca 2020 r. skutkujący zmianą wartości realizowanego zadania oraz terminu wykonania robót budowlanych na 30 września 2020 r. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

### **Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole**

#### **Podstawowej Nr 8 w Chełmie**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

### **Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno –**

#### **Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

## **Rozdział 80104 – Przedszkola**

**111 029,68 zł**

## **1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

### **Kontynuacja oddymiania 2 klatek schodowych**

#### **w PM Nr 10 w Chełmie**

**0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano zamontowanie dwóch okien, położenie instalacji elektrycznej oraz instalacji oddymiania klatki, zamontowanie dwóch centrali oddymiania, montaż osprzętu przeciwpożarowego, zamontowanie siłowników otwierających i blokujących drzwi wejściowe na dwóch klatkach schodowych. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

### **Dostosowanie klatek schodowych jako drogi ewakuacyjnej**

#### **w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Chełmie**

**111 029,68 zł**

W ramach zadania wykonano grawitacyjny system oddymiania w klatkach schodowych w oparciu o urządzenia firmy D+H Polska Sp. z o.o. w Warszawie, montaż nadproży z belek strunobetonowych, zamontowano drzwi wewnętrzne w klasie odporności ogniowej i dymoszczelnej, wykonano przemurowanie okien w łazienkach, przebudowano balustrady oraz przeniesiono grzejnik w klatce schodowej, modernizację oświetlenia ewakuacyjnego. Wydatki obejmują również nadzór inwestorski.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność****100 728,50 zł****1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa infrastruktury lekkoatletycznej****72 500,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej****28 228,50 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Dział 855 – Rodzina****2 000,00 zł****Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****2 000,00 zł****1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Wykonanie instalacji gazowej w budynku Żłobka****2 000,00 zł**

W ramach zadania wykonano instalację gazową w budynku Żłobka Miejskiego „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie.

**Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska****904 428,00 zł****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi****0,00 zł****1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** 0,00 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy ulicą Lwowską i Bolesława Wirskiego w Chełmie** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej w Chełmie** 0,00 zł  
W ramach zadania została zawarta umowa z MK ELEKTRO PROJEKT Marian Kozik w Tarnobrzegu na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (od ronda w kierunku granic miasta). Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa oświetlenia ulicy Judyma w Chełmie** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano ustawienie słupów oświetleniowych, ułożenie zasilającej sieci kablowej oraz zamontowanie lamp ulicznych. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa oświetlenia ulicy Malowane w Chełmie** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano ustawienie słupów oświetleniowych, ułożenie zasilającej sieci kablowej oraz zamontowanie lamp ulicznych. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano ustawienie 5 sztuk słupów oświetleniowych wraz z montażem lamp i siecią zasilającą od strony ul. Synów Pułku 11 przy drodze dojazdowej KD/D/08. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej** 0,00 zł  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie w ciągu ulicy Przemysłowej na odcinku od ul. Kolejowej do ulicy Wołyńskiej (strona zachodnia) wymianę 16 sztuk lamp oświetleniowych na ledowe. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym 0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na terenie Parku Międzyosiedlowego tężni solankowej średniej wielkości wraz ze zbiornikiem na solankę i ławkami parkowymi. W ramach zadania sporządzono program funkcjonalno – użytkowy. Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na planowane pozyskanie środków zewnętrznych (zmiana koncepcji zagospodarowania parku). Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Mały dziecięcy raj pod kasztanem 0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na terenie kompleksu boisk na osiedlu Słoneczne, bezpiecznego placu zabaw dla dzieci w każdym wieku. Planowany plac o wym. 30 m x 10 m o nawierzchni piaskowej ograniczony krawężnikami gumowymi. Zakres prac do wykonania: roboty rozbiórkowe w zakresie demontażu stołu do gry w szachy i rozbiórka nawierzchni z kostki, wycinka drzewa owocowego i wykonanie projektu placu zabaw. W ramach robót budowlano – montażowych przewiduje się wykonanie robót ziemnych, wykonanie warstwy piasku, montaż sześciokątnej piaskownicy o wymiarach ok. 300 cm x 300 cm (bale drewniane + HDPE) oraz zestawów zabawowych dla maluchów (przykładowo – Pacik) i dla dzieci starszych (przykładowo – Ribon). Została zawarta umowa z Apis Polska Sp. z o.o. w Jarosławiu na dostawę i montaż urządzeń. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Przebudowa parkingu za sklepem GAMA przy ul. Lubelskiej w Chełmie 0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę nawierzchni parkingu wraz z rozwiązaniem odprowadzenia wód opadowych. Przygotowywano informację do Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej o podjęciu wspólnych działań i konieczności ich koordynacji. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa placu zabaw z elementami bezpieczeństwa przy ul. 11 Listopada 2A w Chełmie 0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano prace budowlane związane z urządzeniem placu oraz montażem elementów zabawowych. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Pumptrack – przestrzeń dla sportu 0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie na terenie Parku „Pod Górka” toru asfaltowego o kształcie zamkniętej pętli z muldami, górkami i zakrętami, które wykorzystywane będą przede wszystkim do doskonalenia techniki jazdy, koordynacji ruchowej i wypracowanie odpowiedniej postawy oraz spowodują, że jazda na rowerze, hulajnodze czy rolnkach stanie się niesamowitą zabawą. Sporządzono program funkcjonalno – użytkowy. W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta, która przekroczyła środki zapisane w budżecie na realizację zadania. Realizacja zadania

nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego – Strefa Malucha** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie w Parku Międzyosiedlowym tzw. Strefy Malucha. Projekt zakłada wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych oraz wyposażenie Strefy Malucha w zakresie urządzenia ścieżki sensorycznej, bezpiecznej nawierzchni, strefy luster, huśtawek jedno i dwu osobowych typu face to face, huśtawek dla rodziców z dziećmi, nowoczesnych piaskownic, długiego tunelu, zjeżdżalni. Realizacja zadania wstrzymana z uwagi na planowane pozyskanie środków zewnętrznych (zmiana koncepcji zagospodarowania parku). Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Zagospodarowanie terenu przy ulicy Jedność w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zagospodarowanie terenu w zakresie urządzenia parkingu oraz części wypoczynkowo – rekreacyjnej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek I** **2 214,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Odnawialne źródła energii w mieście Chełm – Wniosek II** **2 214,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**2. Zakup i objęcie akcji i udziałów, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**  
w tym:

**Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie** **900 000,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>273 758,37 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 92118 – Muzea** **1 423,20 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**  
w tym:

**Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu** **1 423,20 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej

prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** **102 572,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie** **102 572,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **169 763,17 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Chełmski Łańcuch Kreatywności** **23 393,17 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm** **146 370,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Infrastruktura Kultury** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>2 411,05 zł</b>
-------------------------------------	--------------------

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Chełm – sportowe miasto wschodu** **0,00 zł**  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Plac Street Workout w Parku Miejskim** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano montaż konstrukcji złożonej z drabinek, drążków i poręczy umożliwiających ćwiczenia z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała. Urządzenie ma być na tyle rozbudowane, aby jednocześnie mogło z niego korzystać kilka osób. Została zawarta umowa z Apis Polska Sp. z o.o. w Jarosławiu na dostawę i montaż urządzeń. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Siłownia Zewnętrzna –Street Workout** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano urządzenie siłowni na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 w zakresie montażu urządzeń do ćwiczeń oraz małej architektury – ławek, koszy na śmieci, tablicy regulaminowej, stojaków na rowery i furtki umożliwiającej korzystanie z obiektu po zamknięciu szkoły. Została zawarta umowa z Apis Polska Sp. z o.o. w Jarosławiu na dostawę i montaż urządzeń. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **2 411,05 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa otwartych stref aktywności** **2 411,05 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Środki z funduszy celowych** **0,00 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** **0,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie** **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie** **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

<b>Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

W ramach zadania została zawarta umowa z Supreme Sport Sp. z o.o. w Warszawie na wykonanie robót budowlanych. W trakcie wykonania robót rozbiórkowych polegających na usunięciu asfaltowej warstwy nawierzchni boiska stwierdzono, że na części boiska nie występuje podbudowa z kruszywa kamiennego o gr. 240 mm, o której mowa w dokumentacji projektowej. W związku z tym został zawarty aneks nr 1 w dniu 30 czerwca 2020 r. skutkujący zmianą wartości realizowanego zadania oraz terminu wykonania robót budowlanych. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

<b>Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 poprzez dobudowanie segmentu o powierzchni ok. 400 m<sup>2</sup>, w którym zlokalizowane zostaną: strefa wejścia, szatnie męskie, damskie oraz szatnie dla osób niepełnosprawnych. W ramach planowanej przebudowy zamontowana zostanie niecka basenowa ze stali nierdzewnej oraz przebudowane zostaną przelewy basenowe wraz z remontem plaży. Ponadto wykonane będą następujące instalacje: centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wodno - kanalizacyjnej, elektrycznej i oświetleniowej p.poż. oraz przyłącze hydrantu. Planowane jest wygłuszenie dachu, termomodernizacja budynku, budowa miejsc parkingowych z drogą przeciwpożarową i ciągami pieszymi oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Koszty zadania obejmują zewnętrzny nadzór inwestorski. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>110 900,78 zł</b>
--	----------------------

<b>Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

<b>Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0,00 zł</b>
---	----------------

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>58 573,95 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 60095 – Pozostała działalność** 58 573,95 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym** 58 573,95 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>52 326,83 zł</b>
---	---------------------

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** 52 326,83 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Chełmski Łańcuch Kreatywności** 52 326,83 zł

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Wydatki powiat** 17 197 147,39 zł

**Wydatki na zadania własne powiat** 2 788 231,54 zł

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>2 414 562,93 zł</b>
---	------------------------

**Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** 2 414 562,93 zł

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m<sup>2</sup> – od wysokości posesji nr 50 – vis a vi skrzynek elektrycznych Wygon 29 – 1 metr od bramy wjazdowej w lewo** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na długości ok. 50 mb i szerokości 2,00 m, z wyłączeniem istniejących zjazdów wykonanych z kostki brukowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m<sup>2</sup> – od wysokości posesji Wygon 29 – 1 metr od bramy wjazdowej w lewo do posesji 31 – początek studzienek SSPW LUBELSKIE** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na długości ok. 50 mb i szerokości 2,00 m, z wyłączeniem istniejących zjazdów wykonanych z kostki brukowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m<sup>2</sup> – od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na długości ok. 144 mb i szerokości 2,00 m, z wyłączeniem istniejących zjazdów wykonanych z kostki brukowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m<sup>2</sup> – od posesji Wygon nr 31 – początek studzienki SSPW LUBELSKIE do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na długości ok. 40 mb i szerokości 2,00 m, z wyłączeniem istniejących zjazdów wykonanych z kostki brukowej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Budowa Obwodnicy Południowej w Chełmie** **0,00 zł**  
W ramach zadania zaplanowano opracowanie koncepcji przebiegu obwodnicy od ul. Podgórze do ul. Hrubieszowskiej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, etap I** **0,00 zł**  
W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu MSWiA „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” 2018 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, etap II** **0,00 zł**  
W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu MSWiA „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” 2018 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu  
ulicy Wojsławickiej**

**0,00 zł**

W ramach zadania złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach programu MSWiA „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” 2018 – 2020. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury  
drogowej Chełma i Łucka**

**3 733,89 zł**

W ramach zadania dokonano opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu, oświetlenie uliczne na ul. Kolejowej na odcinku od ul. Józefa Piłsudskiego do ul. Warzywnej oraz opracowanie zmian do projektu.

**Przebudowa chodnika w ul. Juliusza Słowackiego w Chełmie**

**0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy nawierzchni chodnika i zjazdów. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Ogrodowej w Chełmie**

**0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Starościńskiej w Chełmie**

**0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Wiejskiej i Granicznej w Chełmie**

**0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem uzgodnień na zaprojektowanie wykonania przebudowy ulicy. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ulic Henryka Sienkiewicza  
– Adama Mickiewicza w Chełmie**

**0,00 zł**

W ramach zadania przygotowano wnioski o uruchomienie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych (zakres rozszerzony). Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem  
Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie**

**0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulic Piwnej – Złotej w Chełmie** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulic Metalowa – Nadtorowa w Chełmie** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka** 493 469,16 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie** 0,00 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm** 1 046 463,83 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm** 717 215,88 zł  
Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie** **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap** **153 680,17 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej** **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 723,08 zł</b>
---	--------------------

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Ograniczenie zużycia energii elektrycznej z sieci zewnętrznej poprzez instalację paneli fotowoltaicznych w obiektach KM PSP Chełm** **0,00 zł**

W ramach zadania planowane jest pokrycie kosztów związanych z realizacją inwestycji, tj. dostawą i montażem inwestycji paneli fotowoltaicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** **1 723,08 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Zakup specjalistycznej pralniczo – suszarki do prania dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalnych dla KM PSP w Chełmie** **1 723,08 zł**

W ramach zadania zakupiono specjalistyczną pralniczo – suszarkę do prania, dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>371 945,53 zł</b>
---	----------------------

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** **0,00 zł**

**Przebudowa klatki schodowej w internacie  
SOSW Etap III w ZWIPPP Nr 1** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano wykonanie przebudowy klatki schodowej w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w związku z zaleceniami Straży Pożarnej. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Zakup samochodu do dowozu uczniów do szkoły** **0,00 zł**

W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu do dowozu uczniów do szkoły (refundowany do 60%) ze środków PFRON – ZWiPPP Nr 1. Realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa stadionu lekkoatletycznego przy  
II LO w Chełmie** **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe** **371 945,53 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb  
ryнку pracy – wyposażenie szkół zawodowych  
i ustawicznych Miasta Chełm** **371 945,53 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **0,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę  
boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych  
i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie** **0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Wydatki na zadania zlecone z zakresu  
administracji rządowej**

**1 295 320,00 zł**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1 295 320,00 zł**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**1 295 320,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CO V-2, zwanej „COVID-19”**

**1 295 320,00 zł**

W ramach zadania zakupiono pompy infuzyjne, ssaki, łóżka elektrycznie sterowane, aparat ekg, wózki zabiegowe, preparaty do dezynfekcji rąk, preparaty Actichlor Plus, preparaty do dezynfekcji powierzchni spray, preparaty Quatrodex Extra 5l, chusteczki chlorowe suche, nebulizatory i pulsometry.

**Wydatki realizowane na podstawie porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego**

**20 000,00 zł**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa**

**20 000,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe państwowej  
straży pożarnej**

**20 000,00 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Zakup specjalistycznej pralnic – suszarki do prania dezynfekcji  
i impregnacji ubrań specjalnych dla KM PSP w Chełmie**

**20 000,00 zł**

W ramach zadania zakupiono specjalistyczną pralnicę – suszarkę do prania, dezynfekcji i impregnacji ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

**Środki z funduszy celowych****614 720,66 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>614 720,66 zł</b>
---	----------------------

***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*** **614 720,66 zł**

**1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

**Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem****Wojślawicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie****0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie****0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie****0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie****0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera****w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej****wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie****0,00 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie – II etap****614 720,66 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków,****o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy****o finansach publicznych****12 478 875,19 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>10 371 183,88 zł</b>
---	-------------------------

***Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*** **10 371 183,88 zł**

### **1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

#### **Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm**

**5 929 961,49 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

#### **Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka**

**4 441 222,39 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>
---

**2 107 691,31 zł**

#### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**2 107 691,31 zł**

### **1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**

w tym:

#### **Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm**

**2 107 691,31 zł**

Treść dotycząca tego zadania została zawarta w informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w części opisowej przebiegu realizacji przedsięwzięć.